

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  
к Соглашению  
от 17 февраля 2023 года № Т 2023.12

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ**  
о реализации проекта территориального общественного самоуправления

Муниципальное образование Хабаровского края	Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края	
Наименование территориального общественного самоуправления (ТОС)	ТОС "Первый"	
Наименование проекта ТОС	«Первый» –«безопасный»"	
Общий объем расходов на реализацию проекта ТОС, в т.ч.:	1 268 960 (один миллион двести шестьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят) рублей	
- средства краевого бюджета	772 520 (семьсот семьдесят две тысячи пятьсот двадцать) рублей	
- средства муниципального бюджета	0,00 рублей	
- внебюджетные средства (собственные и привлеченные)	496 440 (четыреста девяносто шесть тысяч четыреста сорок) рублей	
Дата начала и окончания проекта ТОС	Планируемая дата начала июнь 2023, фактическая март 2023	Планируемая дата ноябрь 2023, фактическая дата 03.09.2023 года
Ф.И.О. руководителя ТОС. Соисполнители (при наличии)	Пермякова Татьяна Сергеевна	
Тел./факс (при наличии)	89622223166	
Электронная почта (при наличии)	<a href="mailto:tatyanka.permyakova.2014@mail.ru">tatyanka.permyakova.2014@mail.ru</a>	

1. Влияние проекта ТОС на решение заявленной проблемы

После реализации проекта «Первый» - безопасный» созданы условия для укрепления и сбережения здоровья юных жителей ТОС «Первый».

Результатом реализации проекта стала безопасная дворовая (придомовая) территория без вкопанных автопокрышек, без устаревшего игрового оборудования, а также устройство резинового покрытия под спортивный ком-

плекс.

## 2. Описание произведенных работ в ходе реализации проекта ТОС

Запланированные мероприятия с указанием сроков	Проведенные мероприятия с указанием сроков проведения	Ход и результаты мероприятия
1. Сбор собственных средств и привлечение спонсоров для реализации проекта июнь-август 2023 г.	Собственные средства собраны апрель-август 2023 г.	Выполнено
2. Проведение субботника по уборе придомовой территории. июнь 2023г.	Проведен субботник по уборе придомовой территории 30 мая 2023 г.	Выполнено
3. Озеленение территории июнь 2023г.	Территория озеленена (посажены цветы в клумбы, обрезаны кустарники, почищены газоны) в июне 2023 г.	Выполнено
4. Покраска существующих форм (металлическая шведская стенка, переход «Радуга», стойки для волейбольной сетки, скамейки и урны) июнь-июль 2023г.	Покрашены существующие формы (металлическая шведская стенка, переход «Радуга», стойки для волейбольной сетки, скамейки и урны, домик, горка, песочница, качели балансир) 14 мая 2023 г. 01- 06 августа 2023 г.	Выполнено
5. Завоз песка на волейбольную площадку. Отсыпка волейбольной площадки август 2023г	Завезен песок на волейбольную площадку. Отсыпана волейбольная площадка 03-04 июня 2023 г.	Выполнено
6. Заключение договоров июль 2023г.	Заключен договор 27.03.2023 г.	Выполнено
7. Демонтаж резиновых покрышек и качели на пружине август- сентябрь 2023г.	Произведен демонтаж резиновых покрышек и качели на пружине 10 августа по 1 сентября 2023г.	Выполнено
8. Монтаж резинового покрытия под спортив-	Проведен монтаж резинового покрытия под спор-	Выполнено

ный комплекс сентябрь- ноябрь 2023 г	тивный комплекс июнь- июль 2023 г.	
9. Размещение информации о ходе реализации проекта «Детской спортивно-игровой площадки» и об открытии площадки на официальном сайте администрации Эльбанского городского поселения и в средствах массовой информации.	Размещена информация о ходе реализации проекта «Детской спортивно-игровой площадки» и об открытии площадки на официальном сайте администрации Эльбанского городского поселения и в средствах массовой информации. 03-04 сентября 2023 г.	Выполнено

Проведенные незапланированные мероприятия с указанием сроков	Ход и результаты мероприятия

### 3. Основные результаты проекта

Установленные значения показателей результата использования иного межбюджетного трансферта	Достигнутые значения показателей результата использования иного межбюджетного трансферта
<p>Реализация проекта "Первый" – "безопасный" ТОС "Первый"</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Привлечь к реализации проекта 157 чел.</li> <li>2. подготовить основание под укладку резиновой плитки</li> <li>3. приобрести, доставить и выполнить монтаж плитки из резиновой крошки</li> <li>4. приобрести, доставить и выполнить монтаж бортовых камней</li> <li>5. Разместить два информационных материала о проекте в печатных (электронных) СМИ и (или) на сайте администрации муниципального образования края.</li> <li>6. Получить 5 письменных отзывов по проекту от жителей муниципального образования, для которых реализован проект.</li> <li>7. Предоставить фотоматериалы ре-</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Привлечено к реализации проекта 157 чел.</li> <li>2. подготовлено основание под укладку резиновой плитки</li> <li>3. приобретена и доставлена плитка из резиновой крошки, выполнен монтаж плитки из резиновой крошки</li> <li>4. приобретены и доставлены бортовые камни, выполнен монтаж бортовых камней</li> <li>5. Размещены два информационных материала о проекте на сайте администрации муниципального образования края.</li> <li>6. Получено 5 письменных отзывов по проекту от жителей муниципального образования, для которых реализован проект.</li> <li>7. Предоставлены фотоматериалы</li> </ol>

лизованного проекта (до/после)	реализованного проекта (до/после)
--------------------------------	-----------------------------------

#### 4. Освещение проекта ТОС в СМИ

№ п/п	Название издания /ТВ канала/ Радио/ Интернет с указанием даты выхода информации	Публикация (наименование статьи)
1.	Официальный сайт администрации Эльбанского городского поселения 30 мая 2023 года	«ТОС «Первый» приступает к реализации проекта «Первый – безопасный!» <a href="https://elbanadm.khabkrai.ru/events/Novosti/6846">https://elbanadm.khabkrai.ru/events/Novosti/6846</a>
2.	Официальный сайт администрации Эльбанского городского поселения 29 августа 2022 года	«Завершена реализация проекта «Первый – безопасный!» ТОС «Первый» <a href="https://elbanadm.khabkrai.ru/events/Novosti/7061">https://elbanadm.khabkrai.ru/events/Novosti/7061</a>

#### 5. Перспективы дальнейшего развития ТОС

Следующим этапом развития территории ТОС жители видят в установке ограждения детской площадки и создании автомобильной парковки.

Глава  
Эльбанского городского поселения  
Амурского муниципального района  
Хабаровского края

К.В. Кузьмин

МП

(подпись)

(расшифровка подписи)

Председатель совета ТОС  
«Первый»

(подпись)

Т.С.Пермякова

(расшифровка подписи)

