

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  
к Соглашению  
от 14 февраля 2023 года № Т 2023 /2

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ**  
о реализации проекта территориального общественного самоуправления

Муниципальное образование Хабаровского края	Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края	
Наименование территориального общественного самоуправления (ТОС)	ТОС «Девяточка»	
Наименование проекта ТОС	" Родные просторы "	
Общий объем расходов на реализацию проекта ТОС, в т.ч.:	1 505 770 (один миллион пятьсот пять тысяч семьсот семьдесят) рублей	
- средства краевого бюджета	923 050 (девятьсот двадцать три тысячи пятьдесят) рублей	
- средства муниципального бюджета	0,00 рублей	
- внебюджетные средства (собственные и привлеченные)	579 720 (пятьсот семьдесят девять тысяч семьсот двадцать) рублей	
Дата начала и окончания проекта ТОС	Планируемая дата начала июнь 2023, фактическая дата начала май 2023 года	Планируемая дата окончания ноябрь 2023, фактическая дата 08.08.2023 года
Ф.И.О. руководителя ТОС. Соисполнители (при наличии)	Спицына Любовь Ивановна	
Тел./факс (при наличии)	89144223477	
Электронная почта (при наличии)	<a href="mailto:svetlanka-ladigina@mail.ru">svetlanka-ladigina@mail.ru</a>	

1. Влияние проекта ТОС на решение заявленной проблемы

<p>В процессе реализации проекта «Родные просторы» решился ряд стоящих перед ТОС проблем, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- удовлетворена потребность детей в досуге - появилась интересная игровая зона,</li> <li>- обеспечен отдых на свежем воздухе для старшего поколения и родителей малышей – установлены уютные скамейки с подлокотниками и навеса-</li> </ul>
--

ми от солнца,  
 - все оборудование размешено с учетом доступности маломобильных групп населения ТОС  
 - проведено озеленение дворовой территории  
 «Родные просторы» дворовой территории ТОС «Девяточка» стали уютными, красивыми, доступными.

## 2. Описание произведенных работ в ходе реализации проекта ТОС

Запланированные мероприятия с указанием сроков	Проведенные мероприятия с указанием сроков проведения	Ход и результаты мероприятия
1. Сбор собственных средств и привлечение спонсоров для реализации проекта июнь-август 2023г.	Собственные средства собраны привлечены спонсоры для реализации проекта Июнь-август 2023 г.	Выполнено
2. Озеленение двора июнь 2023	Проведено озеленение двора Июнь 2023 г.	Выполнено
3. Проведение субботника по уборе придомовой территории июнь 2023г.	Проведен субботник по уборе придомовой территории Май 2023 г.	Выполнено
4. Покраска клумб, скамеек и урн июль 2023	Окрашены лавочки, скамейки, урны. Май 2023 г.	Выполнено
5. Демонтаж старых игровых конструкций, скамеек и урн июль 2023	Демонтированы старые игровые конструкции, скамейки и урны Июль 2023	Выполнено
6. Подготовка места под обустройство детской площадки, выравнивание грунта июль 2023	Подготовлено место под обустройство детской площадки, выровнен грунт Июль 2023	Выполнено
7. Заключение договоров на приобретение и Доставку и установка детского городка, скамеек, урн, качели июль 2023г.	Заключен договор на приобретение и доставку и установка детского городка, скамеек, урн, качели. Июнь 2023г.	Выполнено
8. Доставка и установка детского городка, скамеек, урн, качели	Доставлены и установлены детский городок, скамейки, урны, качели	Выполнено

август- октябрь 2023 г	Июль-август 2023 г.	
9. Размещение информации о ходе реализации проекта «Детской игровой площадки» и об открытии площадки на официальном сайте администрации Эльбанского городского поселения и в средствах массовой информации. май-ноябрь 2023г.	Размещена информация о ходе реализации проекта «Детской игровой площадки» и об открытии площадки на официальном сайте администрации Эльбанского городского поселения и в средствах массовой информации. Май-август 2023г.	Выполнено
10. Проведение детского праздника октябрь-ноябрь 2023г.	Проведен детский праздник 8 августа 2023 года.	Выполнено

Проведенные незапланированные мероприятия с указанием сроков	Ход и результаты мероприятия

### 3. Основные результаты проекта

Установленные значения показателей результата использования иного межбюджетного трансферта	Достигнутые значения показателей результата использования иного межбюджетного трансферта
<p>1. Привлечь к реализации проекта 94 чел.</p> <p>2. Приобрести, доставить и установить диван парковый</p> <p>3. Приобрести, доставить и установить становить урну уличную</p> <p>4. Приобрести, доставить и установить детский игровой городок</p> <p>5. Приобрести, доставить и установить становить качели</p> <p>6. Разместить два информационных материала о проекте в печатных (электронных) СМИ и (или) на сайте администрации муниципального образования края</p> <p>7. Получить 5 письменных отзывов по проекту от жителей муниципального образования, для которых реализован проект</p>	<p>1. Привлечено к реализации проекта 94 чел.</p> <p>2. Приобретены, доставлены и установлены диваны парковые</p> <p>3. Приобретены, доставлены и установлены диваны урны уличные</p> <p>4. Приобретен, доставлен и установлен детский игровой городок</p> <p>5. Приобретены, доставлены и установлены качели</p> <p>6. Размещены два информационных материала о проекте на сайте администрации муниципального образования края</p> <p>7. Получено 5 письменных отзывов по проекту от жителей муниципального образования, для которых реализован проект</p> <p>8. Предоставлены фотоматериалы реа-</p>

8. Предоставить фотоматериалы реализованного проекта (до/после)	ализованного проекта (до/после)
---	---------------------------------

#### 4. Освещение проекта ТОС в СМИ

№ п/п	Название издания /ТВ канала/ Радио/ Интернет с указанием даты выхода информации	Публикация (наименование статьи)
1.	Официальный сайт администрации Эльбанского городского поселения 02 мая 2023 года	ТОС «Девяточка» приступил к реализации проекта «Родные просторы» <a href="https://elbanadm.khabkrai.ru/events/Novosti/6674">https://elbanadm.khabkrai.ru/events/Novosti/6674</a>
2.	Официальный сайт администрации Эльбанского городского поселения 09 августа 2023 года	ТОС "Девяточка" завершил реализацию проекта "Родные просторы" <a href="https://elbanadm.khabkrai.ru/events/Novosti/6967">https://elbanadm.khabkrai.ru/events/Novosti/6967</a>

#### 5. Перспективы дальнейшего развития ТОС

Следующим этапом благоустройства жители ТОС планируют заасфальтировать подходы к подъездам с установкой дождеприемных колодцев.

Глава администрации  
Эльбанского городского поселения  
муниципального района  
Хабаровского края

администрации  
городского  
Амурского  
района

К.В. Кузьмину



(подпись)

(расшифровка подписи)

Председатель совета  
«Девяточка»

ТОС

Л.И. Спицына

(подпись)

(расшифровка подписи)

### Приложение № 3

к итоговому отчету о реализации  
проекта «Родные просторы»  
Территориального общественного  
самоуправления «Девяточка»

Двор «ДО»



Двор «после»

Двор «ДО»



Двор «после»

Двор «ДО»



Двор «после»