

**УТВЕРЖДЕНА**  
приказом комитета по внутренней  
политике Правительства края  
от 22 апреля 2019 г. № 56П

**ОТЧЕТ**

об использовании грантов в форме иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетами муниципальных образований Хабаровского края в целях поддержки проектов, инициируемых муниципальными образованиями края по развитию территориального общественного самоуправления  
(по состоянию на 06.11.2019)

Эльбанское городское поселение Амурского муниципального района  
(наименование муниципального образования Хабаровского края)


| № п/п | Наименование проекта      | Получено на финансирование проекта, сумма (тыс.рублей)                   |                                                                                                                              |                                                                                                 | Израсходовано средств (с указанием источников финансирования: краевой бюджет, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники финансирования проекта) | Остаток средств (с указанием источников финансирования: краевой бюджет, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники финансирования проекта) |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                           | средства краевого бюджета (гранты в форме иных межбюджетных трансфертов) | средства бюджета муниципального образования края (в случае участия муниципального образования края в финансировании проекта) | внебюджетные источники финансирования проекта (собственные средства ТОС, привлеченные средства) |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |
| 1     | 2                         | 3                                                                        | 4                                                                                                                            | 5                                                                                               | 6                                                                                                                                                               | 7                                                                                                                                                         |
|       | "Флорелакс" (ТОС «Новый») | 201,630                                                                  | 0,0                                                                                                                          | 181,700                                                                                         | краевой бюджет: 201,630                                                                                                                                         | краевой бюджет: 0,00                                                                                                                                      |
|       |                           |                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                 | бюджет муниципального образования: 0,0                                                                                                                          | бюджет муниципального образования: 0,0                                                                                                                    |
|       |                           |                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                 | внебюджетные источники финансирования: 181,700                                                                                                                  | внебюджетные источники финансирования: 0,00                                                                                                               |
| ИТОГО |                           | 201,630                                                                  | 0,0                                                                                                                          | 181,700                                                                                         | 392,330                                                                                                                                                         | 0,0                                                                                                                                                       |

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019г.

И.о. главы Эльбанского  
городского поселения

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник отдела развития  
территориального общественного  
управления



К.В. Кузьмин

УТВЕРЖДЕНА  
приказом министерства внутренней  
политики и информации края  
от 22 апреля 2019 г. № 56П

ОТЧЕТ

о достижении значений показателей результативности использования грантов в форме иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края в целях поддержки проектов, инициируемых муниципальными образованиями края по развитию территориального общественного самоуправления  
(по состоянию на 06.11.2019г.)

Эльбанское городское поселение Амурского муниципального района  
(наименование муниципального образования Хабаровского края)

| № п/п | Установленные значения показателей результативности (указываются значения показателей, предусмотренных соглашением о предоставлении грантов в форме иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета Эльбанскому городскому поселению)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Достигнутые значения показателей (описать то, что было получено по факту реализации мероприятий проекта)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | Проект "Флорелакс" (ТОС «Новый»):<br>- привлечь к реализации проекта 29 человек;<br>- приобрести, доставить песчано-гравийную смесь, произвести отсыпку и выравнивание территории;<br>- приобрести, доставить стройматериалы и построить пирс;<br>- приобрести, доставить и установить спортивный комплекс СК 22 с информационным стендом, беседку, мост, ограждение вокруг площадки с уличными тренажерами;<br>- окрасить деревянные конструкции, произвести озеленение территории;<br>- разместить не менее двух информационных материалов о проекте в печатных (электронных) СМИ и (или) на сайте администрации муниципального образования края (один – в начале реализации, второй – после реализации проекта);<br>- получить 5 письменных отзывов проекту от жителей муниципального образования, для которых реализованы проекты. | -Привлечено к реализации проекта 29 человек.<br><br>-Приобретён отсев за счет собственных средств и произведена отсыпка ямы. Приобретен ПГС зачёт краевых средств и произведена отсыпка площадки под спортивным комплексом и территории детской игровой площадки.<br><br>- Приобретены стройматериалы и построен пирс.<br><br>- Приобретены, доставлены и установлены: спортивный комплекс СК 22 с информационным стендом, беседка, мост, ограждение вокруг площадки.<br><br>- Закуплена и завезена земля для озеленения территории, деревянные конструкции окрашены корабельным лаком.<br><br>- На сайте администрации Эльбанского городского поселения ( <a href="https://elbanadm.khabkrai.ru/events/Novosti/">https://elbanadm.khabkrai.ru/events/Novosti/</a> ) размещены 4 информационных материала:<br><br>- «Определены победители конкурса проек- |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>тов ТОС» от 17.06.2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Начало реализации проекта «Флорелакс» территориального общественного самоуправления «Новый» от 05.07.2019;</li> <li>- «О реализации проекта «Флорелакс» территориального общественного самоуправления «Новый» от 16.08.2019.</li> <li>- «У жителей ТОС «Новый» появилось комфортное место отдыха и проведения досуга» от 05.11.2019</li> </ul> <p>Получено 5 письменных отзывов от жителей ТОС: Жадриной М.Н., Савчук Г.А., Стадник И., Мосметухиной А.С., Бронниковой И.Я.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

«\_\_»\_\_\_\_\_2019 г.

И.о. главы Эльбанского  
городского поселения

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела развития  
территориального общественного  
управления



К.В. Кузьмин

УТВЕРЖДЕНА  
приказом комитета по  
внутренней политике  
Правительства  
Хабаровского края

от 22 апреля 2019 №56П

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ  
о реализации проекта территориального общественного самоуправления

|                                                              |                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Муниципальное образование Хабаровского края                  | Эльбанское городское поселение Амурского муниципального района Хабаровского края     |              |
| Название территориального общественного самоуправления (ТОС) | Новый                                                                                |              |
| Адрес местонахождения ТОС                                    | 682613, Хабаровский край, Амурский район, рп.Эльбан, ул. Новая, д.19,21,23,25,27,29. |              |
| Название проекта ТОС                                         | Флорелакс                                                                            |              |
| Общий объем расходов на реализацию проекта ТОС, в т.ч.:      | 392,330 тыс. руб.                                                                    |              |
| - средства краевого бюджета                                  | 201,630 тыс руб.                                                                     |              |
| - средства муниципального бюджета                            | 0,0 тыс.рую                                                                          |              |
| - внебюджетные средства (собственные и привлеченные)         | 181,700 руб.                                                                         |              |
| Дата начала и окончания проекта ТОС                          | Июль 2019                                                                            | Октябрь 2019 |
| Ф.И.О. руководителя ТОС. Соисполнители (при наличии)         | Терпугов Илья Николаевич                                                             |              |
| Тел./факс (при наличии)                                      | 8 909 888 4008                                                                       |              |
| Электронная почта (при наличии)                              | <a href="mailto:lyubasha191287@mail.ru">lyubasha191287@mail.ru</a>                   |              |

1. Влияние проекта ТОС на решение заявленной проблемы

В границы ТОС входят 6 двухквартирных домов, территория которых не благоустроена, вокруг только одинаковые улицы, огороды, гаражи. Отсутствовало место, в котором мог бы найти занятие себе человек любого возраста. Реализация проекта «Флорелакс» создала благоприятные условия для комфортности проживания в территории ТОС, обеспечила условия для отдыха и занятия спортом жителей ТОС всех возрастов.

Для активного отдыха, занятия физкультурой и укрепления здоровья жителей ТОС установлен спортивный комплекс, который с момента появления не пустовал ни дня: утром на нем занимаются жители ведущие здоровый образ жизни, а днем его не покидает местная детвора. Для более спокойного отдыха установлена беседка рядом с существующим водоемом. В беседке планируется проводить соревнования по разнообразным настольным играм, проводить собрания ТОС и просто общаться. Самые активные жители уже устроили в беседке чаепитие в честь установки. Из беседки прямо в водоем протянут небольшой удобный пирс, с которого юные ТОСовцы ловят мелкую рыбу для своих питомцев.

## 2. Описание произведенных работ в ходе реализации проекта ТОС

| Запланированные мероприятия с указанием сроков                                             | Проведенные мероприятия с указанием сроков проведения                                                                                                                                                                                                                                                        | Ход и результаты мероприятия |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Сбор собственных денежных средств (Июнь- август 2019г)                                     | Денежные средства были собраны в размере 73,700 тыс. руб. для приобретения шлака, земли, цемента, лака, кистей, рубероида, штакетника для ограждения и бруса для беседки, а также для проведения праздника. Расчистку площадки, доставку и установку оборудования вложили собственным трудом. (Август 2019г) | Выполнено                    |
| Собрание членов ТОС для уточнения плана по реализации проекта. (Июнь- 2019г)               | Было проведено собрание членов ТОС, план по реализации проекта уточнен датам и времени (Август- 2019г)                                                                                                                                                                                                       | Выполнено                    |
| Заключение договора на приобретение и поставку спортивного комплекса (Июль- август 2019г.) | Договор с ИП Музыченко М.О. (Компания «Моя площадка») на приобретение и поставку спортивного комплекса заключен от 08.08.2019 г. №066/19                                                                                                                                                                     | Выполнено                    |
| Заключение договора на приобретение и поставку                                             | Договор с ИП Сердюков С.В. на приобретение доски обрезной 1,5 м.куб.,                                                                                                                                                                                                                                        | Выполнено                    |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| беседки и мостика, доски<br>(Июль-август 2019г.)                                                                  | поставку беседки и мостика<br>заключен от 11.10.2019 г.                                                                              |           |
| Заключение договора на<br>поставку грунта, песка<br>(Июль-август 2019г.)                                          | Договор на приобретение и<br>доставки ПГС заключен с<br>ИП Рыбцов С.В. от<br>07.10.2019 г.                                           | Выполнено |
| Приобретение расходных<br>материалов (цемент,<br>краска, кисти и т.д)<br>(Июль 2019г.)                            | Приобретены расходные<br>материалы (цемент, краска,<br>кисти и т.д)<br>(Сентябрь 2019)                                               | Выполнено |
| Организация субботника<br>для расчистки территории<br>площадки для установки<br>оборудования<br>(Июль 2019г)      | Организован субботник по<br>расчистке территории<br>площадки, площадка<br>подготовлена для установки<br>оборудования<br>(Июль 2019г) | Выполнено |
| Отсыпка территории<br>(Август 2019г)                                                                              | Территория зоны отдыха<br>проекта выравнена и<br>отсыпана песком<br>(15.10.2019)                                                     | Выполнено |
| Подготовка площадки для<br>установки спортивного<br>комплекса<br>(Август 2019г)                                   | площадки для установки<br>спортивного комплекса<br>подготовлена<br>(Октябрь 2019)                                                    | Выполнено |
| Доставка и установка<br>оборудования<br>(СК22, беседка, мост,<br>пирс) (Август –сентябрь<br>2019 г)               | Спортивный комплекс,<br>беседка пирс и мост<br>приобретены, доставлены и<br>установлены на территории<br>ТОС.<br>(Октябрь 2019)      | Выполнено |
| Отправка<br>пригласительных на<br>торжественное открытие<br>зоны отдыха<br>(Сентябрь 2019г)                       | Отправка пригласительных<br>на торжественное открытие<br>зоны отдыха<br>(Октябрь 2019г)                                              | Выполнено |
| Праздник открытия зоны<br>отдыха с конкурсами для<br>пап, мам, детей и бабушек<br>с дедушками<br>(Сентябрь 2019г) | Праздник открытия зоны<br>отдыха с конкурсами для<br>пап, мам, детей и бабушек с<br>дедушками проведен<br>02.11.2019                 | Выполнено |
| Освещение в сети<br>интернет, о ходе и<br>реализации проекта<br>(Июнь-сентябрь 2019)                              | На сайте администрации<br>Эльбанского городского<br>поселения размещено 4<br>информационных                                          | Выполнено |

|  |                                 |  |
|--|---------------------------------|--|
|  | материала (Июль – октябрь 2019) |  |
|--|---------------------------------|--|

|                                                             |                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Проведение незапланированных мероприятий с указанием сроков | Ход и результаты мероприятий |
|                                                             |                              |

### 3. Основные результаты проекта

| Установленные значения показателей результативности использования трансферта                                                                                                                                             | Достигнутые значения показателей результативности использования трансферта                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Привлечь к реализации проекта 29 человек.                                                                                                                                                                                | Привлечено к реализации проекта 29 человек.                                                                                                                                                                     |
| Приобрести, доставить песчано-гравийную смесь, произвести отсыпку и выравнивание территории.                                                                                                                             | Приобретён отсев за счет собственных средств и произведена отсыпка ямы.<br>Приобретен ПГС зачёт краевых средств и произведена отсыпка площадки под спортивным комплексом и территории детской игровой площадки. |
| Приобрести, доставить стройматериалы и построить пирс                                                                                                                                                                    | Приобретена доска обрезная и построен пирс.                                                                                                                                                                     |
| Приобрести, доставить и установить спортивный комплекс СК 22 с информационным стендом, беседку, мост, ограждение вокруг площадки                                                                                         | Приобретены, доставлены и установлены: спортивный комплекс СК 22 с информационным стендом, беседка, мост, ограждение вокруг площадки.                                                                           |
| Окрасить деревянные конструкции, произвести озеленение территории;                                                                                                                                                       | Закуплена и завезена земля для озеленения территории, деревянные конструкции окрашены корабельным лаком.                                                                                                        |
| Разместить не менее двух информационных материалов о проекте в печатных (электронных) СМИ и (или) на сайте администрации муниципального образования края (один – в начале реализации, второй – после реализации проекта) | На сайте администрации Эльбанского городского поселения ( <a href="https://elbanadm.khabkrai.ru/events/Novosti/">https://elbanadm.khabkrai.ru/events/Novosti/</a> ) размещены 4 информационных материала        |
| Получить 5 письменных отзывов проекту от жителей муниципального образования, для которых реализованы проекты.                                                                                                            | Получено 5 письменных отзывов от жителей ТОС: Жадриной М.Н., Савчук Г.А., Стадник И.,                                                                                                                           |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
|  | Мосметухиной А.С., Бронниковой И.Я. |
|--|-------------------------------------|

#### 4. Освещение проекта ТОС в СМИ

| № п/п | Название издания /ТВ канала/ Радио/ Интернет с указанием даты выхода информации | Публикации (название статей)                                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Сайт администрации Эльбанского городского поселения                             | «Определены победители конкурса проектов ТОС» от 17.06.2019;                                                |
| 2.    | Сайт администрации Эльбанского городского поселения                             | «Начало реализации проекта «Флорелакс» территориального общественного самоуправления «Новый» от 05.07.2019; |
| 3.    | Сайт администрации Эльбанского городского поселения                             | «О реализации проекта «Флорелакс» территориального общественного самоуправления «Новый» от 16.08.2019.      |
| 4.    | Сайт администрации Эльбанского городского поселения                             | «У жителей ТОС «Новый» появилось комфортное место отдыха и проведения досуга» от 05.11.2019                 |

#### 5. Перспективы дальнейшего развития ТОС

В перспективе развития территории ТОС планируется приобретение горки, установка освещения, создание у пруда небольшого контактного зоопарка, где можно покормить уток и погладить кроликов.

И. о. главы Эльбанского  
городского поселения  
Амурского муниципального  
района Хабаровского края



(подпись)

К. В. Кузьмин  
(ФИО)

Руководитель  
территориального  
общественного  
самоуправления «Новый»



(подпись)

И. Н. Терпугов  
(ФИО)

# Приложение 1

## К итоговому отчету о реализации проекта «Флорелакс» территориального общественного самоуправления «Новый»

### Освещение проекта ТОС в СМИ





Главная / События / Новости

## О реализации проекта «Флорелакс» территориального общественного самоуправления «Новый»

29.10.2019 11:00



С жителями ТОС «Новый» (п. Эльбан, ул. Новая, д.19,21,23,25,27,29) реализуется проект «Флорелакс»

Основной целью проекта Организация активного, развивающего досуга жителей ТОС, через создание комфортной и благоустроенной зоны отдыха.

В ближайшее время ТОС будут перечислены денежные средства из краевого бюджета в размере 201,630 тыс.руб. на реализацию проекта.

На выделенные средства в рамках проекта будут построена беседка с пирсом в водоем, деревянный мост с перилами, приобретен спортивный комплекс, разбиты цветники из отдельно стоящих клумб и вокруг беседки.

### МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ



Главная / События / Новости

## «У жителей ТОС «Новый» появилось комфортное место отдыха и проведения досуга»

29.10.2019 11:00



Весной 2019 года образовался ТОС «Новый» по ул. Новой и в этом же году стал победителем краевого конкурса проектов, реализуемых территориальными общественными самоуправлениями (ТОС).

Жители ТОСа получили краевые средства на реализацию проекта «Флорелакс» и возможность воплотить в реальность желания по благоустройству территории.

Для активного отдыха, занятия физкультурой и укрепления здоровья жителей ТОС установлен спортивный комплекс. Для более спокойного отдыха - построена беседка рядом с существующим водоемом. В беседке можно проводить соревнования по разнообразным настольным играм, устраивать чаепития в честь именинников, проводить собрания ТОС и просто общаться. В водоем установлен небольшой удобный пирс, с которого можно ловить мелкую рыбу, наблюдать за природой, кормить гусей и уток.

В планах ТОС строительство горки и украшения аллеи к встрече Нового 2020 года.

Приложение 2  
К итоговому отчету  
о реализации проекта «Флорелакс»  
территориального общественного  
самоуправления «Новый»

Отзывы жителей о реализации  
проекта

И.о. главы Эльбанского городского  
поселения Амурского  
муниципального района  
Хабаровского края  
К.В. Кузьмину  
от Мадриной Л.Н.

проживающего по адресу: п. Эльбан  
ул. Новая д. 24 кв. 2

ОТЗЫВ  
о реализации проекта «Флорелакс»  
территориального общественного самоуправления «Новый»

Детская площадка в нашем районе, стала  
важнейшего наших детей проводить время  
красиво и организованно. Сейчас дети в  
безопасности и мы как родители не переживаем,  
о том где они играют, так много для отдыха и роста  
детей оборудовано, детьми спортивного комплекса  
пользуются.

Для нас, как для жителей райцентра  
поселка, это прекрасный проект, а главное очень  
актуальный в нашем районе.

Дети очень рады, весело проводят время,  
родители рады тому что всё организовано для  
отдыха детей.

Детская площадка, является маленьким  
искусством в начале большого фазового развития  
воспитания населения в нашем районе.

подпись Мадрина

И.о. главы Эльбанского городского  
поселения Амурского  
муниципального района

К.В. Кузьмину

от

Савдья Ташева  
Николаевна  
проживающего по адресу: п. Эльбан  
Ковчег, 23-1

### ОТЗЫВ

о реализации проекта «Флорелакс»  
территориального общественного самоуправления «Новый»

В целом мы остались вполне довольны,  
соотношение качество - цена совершенно  
нормальное. Дети принимают его активно  
и с удовольствием. Очень удобная и  
красивая конструкция. Очень рад, что  
имеется инициативное сообщество, которое  
организовало и реализовало весь проект.  
Все конструкции довольно надежные и  
из толстого листового металла.  
Очень рад, что этот проект был  
финансирован из бюджета края и  
по организации мотивации для органи-  
зации всей работы. Теперь у нас и  
маленькие дети есть возможность безопасно  
и активно отдыхая бегать по  
(места своего протекания) на свежем  
воздухе.

ПОДПИСЬ

Ташева

И.о. главы Эльбанского городского  
поселения Амурского  
муниципального района  
Хабаровского края

К.В. Кузьмину

от Старика Цирка

проживающего по адресу: п. Эльбан  
ул. Новая д. 19 кв. 2

#### ОТЗЫВ

о реализации проекта «Флорелакс»

территориального общественного самоуправления «Новый»

Я очень рада что сейчас  
можно воспользоваться возможностями  
государства и сделать такую  
замечательную зону отдыха.  
Проект «Флорелакс» создающий  
ТОС «Новый» восполнит в себе  
все направления такие как  
детские площадки где дети  
младшего возраста, спортивная  
площадка где подростки, и  
даже не забыть про взрослых  
верь можно водить с детьми  
на улицу проводить в беседке,  
поиграть в настольные игры  
с ними на свежем воздухе.  
За замечательный проект,  
надеюсь на его продолжение.

подпись Старик

И.о. главы Эльбанского городского  
поселения Амурского  
муниципального района  
Хабаровского края

К.В. Кузьмину

от Григорьевой Ирины  
Александровны

проживающего по адресу: п. Эльбан  
ул. Новая д. 29 кв. 1

#### ОТЗЫВ

о реализации проекта «Флорелакс»  
территориального общественного самоуправления «Новый»

Наша семья выражает благодарность  
организаторам проекта "Флорелакс" за  
обустраивание участка принадлежащего  
общественности и превращение его в  
прекрасную зону отдыха не только  
для детей но и совместно с взрослыми.  
Можно теперь с удовольствием спокойно  
отдохнуть сидя в беседке на фоне  
природы и наблюдать как дети играют  
в песочнице и занимающиеся на  
тренажерах (спортивный комплекс)

подпись

И.И.И.

И.о. главы Эльбанского городского  
поселения Амурского  
муниципального района  
Хабаровского края  
К.В. Кузьмину  
от Юсипенко Е.  
Александра Сергеевича  
проживающего по адресу: п. Эльбан  
ул. Новая, дом 12, кв. 1

# ОТЗЫВ

о реализации проекта «Флорелакс»  
территориального общественного самоуправления «Новый»

Я мама двоих детей дочь-Евг. сын-Евг.  
Очень приятно председателю ТОС «Но-  
вый» Шершовой Лиде Николаевне за  
организацию и развитие творческих  
дней детей. по улице Новая в районе  
дома 12

В первую очередь мне хотелось расхо-  
долиться детям творческие. около водо-  
воя, возмещение по работе и просто  
отдохнуть на свежем воздухе и воспользо-  
ваться природой.

По-прежнему все комфортно и доступно,  
самый лучший день детей в их  
возрасте это детские спортивные дни. Это  
все возможности познакомиться не  
спортивные команды, кто, что, сколько -  
мне не известно.

Так же можно в организацию пошу-  
тничества в выходные дни в поселке  
среднего ТОС «Новый». Дети и родители  
довольны и счастливы.

подпись

Е.

Приложение 3  
К итоговому отчету  
о реализации проекта «Флорелакс»  
территориального общественного  
самоуправления «Новый»

Фотографии реализации проекта

Было



Стало



