

УТВЕРЖДЕНА
приказом главного управления
внутренней политики
Правительства
Хабаровского края
от 24. 08. 2021 №37П 11

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
о реализации проекта территориального общественного самоуправления

Муниципальное образование Хабаровского края	Эльбанское городское поселение Амурского муниципального района Хабаровского края	
Название территориального общественного самоуправления (ТОС)	ТОС «Дворик детства»	
Название проекта ТОС	«Наш уютный дворик!»	
Общий объем расходов на реализацию проекта ТОС, в т.ч.:	745720,00 рублей	
- средства краевого бюджета	437000,00 рублей	
-средства муниципального бюджета	0, 00 рублей	
- внебюджетные средства (собственные и привлеченные)	308720,00 рублей	
Дата начала и окончания проекта ТОС	май 2021 г.	ноябрь 2021 г. (фактическое исполнение 09.10.2021)
Ф.И.О. руководителя ТОС. Соисполнители (при наличии)	Арина Ирина Васильевна	
Тел./факс (при наличии)	89990897855	
Электронная почта (при наличии)	lady.ariniha@yandex.ru	

1. Влияние проекта ТОС на решение заявленной проблемы

Во дворе дома №11 много лет назад, общими усилиями жителей ТОС, создана детская площадка. Площадка обновляется к каждому летнему сезону, но оборудование очень старое, многое пришло в негодность. В связи с повышением уровня жизни общества, развитием новых технологий в изготовлении материалов (в том числе и для детских площадок), возникла острая потребность замены старого оборудования, не отвечающего современным требованиям безопасности.

Результатом проекта «Наш уютный дворик!» стало: создание безопасной детской игровой площадки для укрепления физического здоровья детей и организации их активного отдыха, была проведена обсыпка детской площадки ПГС, частичный ремонт и покраска забора, покраска и ремонт имеющихся игровых объектов, установка детского

игрового комплекса «Лукоморье», качалки-балансира, большой песочницы. А также озеленение площадки саженцами и цветами.

Довольными результатами проекта остались все: и взрослые, и дети. Территория ТОС стала красивой и уютной.

2. Описание произведенных работ в ходе реализации проекта ТОС

Запланированные мероприятия с указанием сроков	Проведенные мероприятия с указанием сроков проведения	Ход и результаты мероприятия
1. Подготовительный этап		
Собрание жильцов с целью информирования о проекте. Май 2021	Проведено собрание жителей 15 мая 2021	Выполнено
Собрание инициативной группы с целью назначения ответственных за выполнение работ по реализации проекта. Май 2021	Назначены ответственные за выполнение работ по реализации проекта 15 мая 2021	Выполнено
Сбор собственных средств, привлечение спонсоров Май - август 2021	Два раза в месяц вывешивались объявления о сборе средств для реализации проекта. С июня по август 2021г., осуществлялся поиск спонсоров для помощи для привлечения дополнительных средств В результате к 10 августа было собрано 308,72 тыс. рублей.	Выполнено
Заключение договоров на приобретение и поставку оборудования. Июнь 2021	22 июня 2021 г. с ООО «МС Групп» заключен договор на приобретение детского игрового оборудования (детский игровой комплекс «Лукоморье, качалка-балансир, песочница большая)	Выполнено
2. Основной этап		
Очистка территории, демонтаж старого оборудования и вывоз мусора. Май - июнь 2021	23 мая 2021г. проведен субботник. Очищена придомовая территория, покрашены клумбы.	Выполнено
Завоз земли для озеленения площадки. Закупка и посадка саженцев. Май - июнь 2021	29 мая 2021 г. завезена земля для озеленения площадки. Закупка и посадка саженцев.	Выполнено
Отсыпка территории спортивной площадки ПГС 150 м ² . Июнь – июль 2021	6 июля 2021г. завезена ПГС и на первый раз отсыпана территория детской площадки.	Выполнено
Отремонтировать и покрасить: рукоход, металлическую горку,	13 августа отремонтирован и покрашен рукоход, металлическая горка, металлический комплекс	Выполнено

металлический комплекс (шведская стенка), металлический кольцеброс, деревянный домик, качели, деревянный заборчик. Изготовления покраски и установки лавочки Июнь – август 2021	(шведская стенка), металлический кольцеброс, деревянный домик, качели, деревянный заборчик. Изготовлены покрашены и установлены лавочки	
Монтаж детского спортивного комплекса, песочницы и качели-балансира. Август – октябрь 2021	С 29 августа по 29 сентября 2021 проведен монтаж детского спортивного комплекса, песочницы и качели-балансира.	Выполнено
3. Заключительный этап		
Проведение торжественного открытия площадки совместно с детьми и жильцами ТОС, с приглашением представителей местного самоуправления Ноябрь 2021	30 сентября 2021г. проведен детский спортивный праздник.	Выполнено
Освещение в СМИ результатов реализации проекта. Весь период реализации	На сайте администрации Эльбанского городского поселения размещена информация: - ТОС «Дворик детства» приступил к реализации проекта «Наш уютный дворик» от 15.06.2021 г https://elbanadm.khabkrai.ru/events/Novosti/4582 -«Приводим в порядок детскую площадку...» приступили к реализации проекта «Наш уютный дворик!» от 23 мая 2021г. https://www.instagram.com/p/CPM1PQFMX-D/?utm_medium=share_sheet -«ТОС «Дворик детства» на улице Гагарина 11 – продолжают работы по проекту...» от 1 сентября 2021г. https://www.instagram.com/p/CTQWLFIx6-/?utm_medium=share_sheet - «Открытие детской площадки ТОС «Дворик детства» от 01.10.2021г. https://elbanadm.khabkrai.ru/events/Novosti/4860	Выполнено

Проведение незапланированных мероприятий с указанием сроков	Ход и результаты мероприятий
Очищена площадка для сбора ТБО 31 августа 2021 года	Очищена от полыни и мусора вся территория вокруг площадки для сбора ТБО

Осенний субботник 9 октября 2021 года	Убрана территория ТОС
--	-----------------------

3. Основные результаты проекта

Установленные значения показателей результативности использования трансферта	Достигнутые значения показателей результативности использования трансферта
Проект "Наш уютный дворик!" ТОС "Дворик детства": – привлечь к реализации проекта 127 человек; – приобрести и доставить ПГС (20 куб. м) для отсыпки площадки; – приобрести и доставить детский игровой комплекс "Лукоморье", качели балансир, песочницы; – разместить не менее двух информационных материалов о проекте в печатных (электронных) СМИ и (или) на сайте администрации муниципального образования края; – получить 5 письменных отзывов по проекту от жителей муниципального образования, для которых реализован проект; – предоставить фотоматериалы реализованного проекта (до/после)	Привлечено к реализации проекта 127 человек. Приобретена и доставлена ПГС (20 куб. м) для отсыпки площадки; Приобретены и доставлены детский игровой комплекс «Лукоморье», качалка-балансир, песочница большая Размещены два информационных материала о проекте на сайте администрации муниципального образования края. Получено 5 письменных отзывов по проекту от жителей муниципального образования, для которых реализован проект. Предоставлены фотоматериалы реализованного проекта (до/после).

4. Освещение проекта ТОС в СМИ

№ п/п	Название издания /ТВ канала/ Радио/ Интернет с указанием даты выхода информации	Публикации (название статей)
1.	Сайт администрации Эльбанского городского поселения 15 июня 2021 года	- ТОС «Дворик детства» приступил к реализации проекта «Наш уютный дворик» https://elbanadm.khabkrai.ru/events/Novosti/4582
2.	Сайт администрации Эльбанского городского поселения 23 мая 2021г.	«Приводим в порядок детскую площадку...» приступили к реализации проекта «Наш уютный дворик!» https://www.instagram.com/p/CPM1PQFMX-D/?utm_medium=share_sheet

3.	Сайт администрации Эльбанского городского поселения 1 сентября 2021г.	«ТОС «Дворик детства» на улице Гагарина 11 – продолжают работы по проекту...» https://www.instagram.com/p/CTQWLFIMx6-/?utm_medium=share_sheet
4.	Сайт администрации Эльбанского городского поселения 1 октября 2021г.	«Открытие детской площадки ТОС «Дворик детства» https://elbanadm.khabkrai.ru/events/Novosti/4860

5. Перспективы дальнейшего развития ТОС

Планируется -проведение ежегодных субботников на территории ТОС «Дворик детства», - обеспечение сохранности установленного игрового и спортивного оборудования, - проведение праздников двора и дружеских спортивных соревнований, - озеленение территории.

Глава администрации
Эльбанского городского поселения
Амурского муниципального района
Хабаровского края

МП

(подпись)

К.В.Кузьмин

(расшифровка подписи)

Председатель
территориального общественного
самоуправления «Дворик детства»

совета

(подпись)

И.В.Арина

(расшифровка подписи)