

УТВЕРЖДЕНА
приказом главного управления
внутренней политики
Правительства
Хабаровского края
от 24. 08. 2021 №37П

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ о реализации проекта территориального общественного самоуправления

Муниципальное образование Хабаровского края	Эльбанское городское поселение Амурского муниципального района Хабаровского края	
Наименование территориального общественного самоуправления (ТОС)	ТОС «Дружба»	
Наименование проекта ТОС	«Детишки нашего двора»	
Общий объем расходов на реализацию проекта ТОС, в т.ч.:	616640,00 рублей	
- средства краевого бюджета	387720,00 рублей	
- средства муниципального бюджета	0	
- внебюджетные средства (собственные и привлеченные)	228920,00 рублей	
Дата начала и окончания проекта ТОС	Начало -1 июня 2021г.	Окончание - 01 декабря 2021 года (фактическое исполнение 27.09.2021)
Ф.И.О. руководителя ТОС. Соисполнители (при наличии)	Шамбер Екатерина Павловна	
Тел./факс (при наличии)	89098270245	
Электронная почта (при наличии)	ek_shamber_89@mail.ru	

1. Влияние проекта ТОС на решение заявленной проблемы

Проект «Детишки нашего двора» помог сплотить жителей ТОС, повысить общественную активность населения. У людей появилась уверенность в том, что они сами могут заниматься благоустройством территории. В результате реализации проекта у жителей ТОС появилась интересная детская спортивно-игровая площадка, на которой размещены не только игровые конструкции, но и оформлены клумбы, созданы условия для проведения досуга и физического развития детей ТОС «Дружба».
--

2. Описание произведенных работ в ходе реализации проекта ТОС

Запланированные	Проведенные мероприятия с	Ход и
-----------------	---------------------------	-------

мероприятия с указанием сроков	указанием сроков проведения	результаты мероприятия
1. Информирование жителей ТОС о начальной реализации проекта. Сбор собственных средств. Работа со спонсорами. Июнь- июль 2021г.	Каждую неделю вывешивались объявления о сборе средств для реализации проекта. Осуществлялся поиск спонсоров для помощи в реализации и привлечения дополнительных средств.	Выполнено
2. Проведение субботника по уборке придомовой территории Июнь 2021г.	10 июня 2021г. проведен субботник. Очищена придомовая территория.	Выполнено
3. Установка клумб, посадка цветов Июнь 2021г.	10 июня установлены клумбы, была произведена посадка цветов.	Выполнено
4. Ремонт песочницы, лавочек Июнь 2021г.	15 июня проведен ремонт песочницы, лавочек.	Выполнено
5. Покраска лавочек, песочницы, горки, клумб, турников. Июнь 2021г	15 июня произведена покраска лавочек, горки , клумб, турников.	Выполнено
6. Приобретение ПГС доставка и отсыпка основание площадки песчано- гравийной смесью. Август 2021г.	Доставлено и отсыпано основание площадки песчано- гравийной смесью. Август 2021 г.	Выполнено
7. Доставка и установка оборудования Август – октябрь 2021г.	24 июля 2021 г доставлено оборудование: малыш-мини, качалка детская на пружине мотоцикл, карусель 4-х местная со штурвалом, спорткомплекс Мастер, балансир одиночный со спинками, качели большие двойные, ворота мини-футбола с сеткой. С 1 августа по 27 сентября 2021 года производили установку оборудования.	Выполнено
8. Организация и открытие спортивной – игровой площадки Ноябрь 2021г.	27 сентября проведено открытие площадки	Выполнено
9. Размещение информации о ходе реализации проекта «Детишки нашего двора» и об открытии площадки на официальном сайте Эльбанского городского поселения и на сайте инстаграмм Июнь-октябрь 2021г	Размещена информация о ходе реализации проекта «Детишки нашего двора» и об открытии площадки на официальном сайте Эльбанского городского поселения и на сайте инстаграмм: -ТОС «Дружба» приступили к реализации проекта «Детишки нашего двора» (https://elbanadm.khabkrai.ru/);	Выполнено

	-Жители ТОС «Дружба» приступили к реализации проекта «Детишки нашего двора» 15 июня (www.instagram.com); -«Реализация проекта «Детишки нашего двора» завершена» (https://elbanadm.khabkrai.ru/).	
--	--	--

Проведенные незапланированные мероприятия с указанием сроков	Ход и результаты мероприятия
Посадка деревьев 1 июня 2021	1 июня 2021 года привезены и посажены во дворе дома 10 деревьев

3. Основные результаты проекта

Установленные значения показателей результата использования иного межбюджетного трансферта	Достигнутые значения показателей результата использования иного межбюджетного трансферта
– привлечь к реализации проекта 119 человек;	Привлечено к реализации проекта 119 человек.
– приобрести, доставить и установить игровые формы: малыш мини, качалка детская на пружине, карусель 4-х местная со штурвалом, спорткомплекс мастер, балансир одиночный со спинками, качели большие двойные, ворота для мини-футбола с сеткой;	Приобретены, доставлены и установлены игровые формы: малыш мини, качалка детская на пружине, карусель 4-х местная со штурвалом, спорткомплекс мастер, балансир одиночный со спинками, качели большие двойные, ворота для мини-футбола с сеткой.
– разместить не менее двух информационных материалов о проекте в печатных (электронных) СМИ и (или) на сайте администрации муниципального образования края;	Размещены два информационных материала о проекте на сайте администрации муниципального образования края.
– получить 5 письменных отзывов по проекту от жителей муниципального образования, для которых реализован проект;	Получено 5 письменных отзывов по проекту от жителей муниципального образования, для которых реализован проект: - Ланкина Г.О. - Галюк И.А. - Ерофеева С.О. - Харькова М.Д. - Варавенко Л.С.
– предоставить фотоматериалы реализованного проекта (до/после).	Предоставлены фотоматериалы реализованного проекта (до/после). Приложение к итоговому отчету

4. Освещение проекта ТОС в СМИ

№ п/п	Название издания /ТВ канала/ Радио/ Интернет с указанием даты выхода информации	Публикация (наименование статьи)
1.	Официальный сайт администра-	ТОС «Дружба» приступили к

	ции Эльбанского городского поселения 15 июня 2021 года	реализации проекта «Детишки нашего двора» https://elbanadm.khabkrai.ru/events/Novosti/4581
2.	Социальная сеть «Instagram» 15 июня 2021 года	Жители ТОС «Дружба» приступили к реализации проекта «Детишки нашего двора» 15 июня 2021г. https://www.instagram.com/p/CQHrqBEsktB/?utm_medium=copy_Link
3.	Официальный сайт администрации Эльбанского городского поселения 27 сентября 2021 года	«Реализация проекта «Детишки нашего двора» завершена» https://elbanadm.khabkrai.ru/events/Novosti/4854

5. Перспективы дальнейшего развития ТОС

Планируется

- обеспечение сохранности установленного игрового и спортивного оборудования,
- проведение дружеских спортивных соревнований
- проведение ежегодных субботников на территории ТОС «Дружба»

И.о. главы администрации
Эльбанского городского поселения
Амурского муниципального района
Хабаровского края

МП


(подпись)

С.В.Яковлев
(расшифровка подписи)

Председатель совета территориального общественного самоуправления «Дружба»


(подпись)

Е.П.Шамбер
(расшифровка подписи)