

УТВЕРЖДЕНА
приказом главного
управления внутренней
политики
Правительства
Хабаровского края
от 24. 08. 2021 №37П

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ о реализации проекта территориального общественного самоуправления

Муниципальное образование Хабаровского края	Эльбанское городское поселение	
Наименование территориального общественного самоуправления (ТОС)	«Актив»	
Наименование проекта ТОС	«Наша мечта»	
Общий объем расходов на реализацию проекта ТОС, в т.ч.:	1 078 470 (один миллион семьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят) рублей 00 копеек	
- средства краевого бюджета	643 300 (шестьсот сорок три тысячи триста) рублей 00 копеек	
- средства муниципального бюджета	0,00 рублей	
- внебюджетные средства (собственные и привлеченные)	435 170 (четыреста тридцать пять тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек	
Дата начала и окончания проекта ТОС	Дата начала апрель 2023	Планируемая дата окончания ноябрь 2023, фактическая дата 18.09.2023
Ф.И.О. руководителя ТОС. Соисполнители (при наличии)	Сызганова Ольга Александровна	
Тел./факс (при наличии)	89244020210	
Электронная почта (при наличии)	olga.syzganova.85@list.ru	

1. Влияние проекта ТОС на решение заявленной проблемы

Главным результатом реализации проекта стала интересная спортивно – игровая площадка, которая позволила организовать досуг более 150 детей и подростков, объединила более 100 семей в общем деле. На детской площадке установлены детский игровой комплекс, качели, качалка – балансир, песочница, спортивная лестница, турник, диван парковый, лавки, для удобства родителей, оформлены клумбы, а также урны для сохранения чистоты и порядка на территории площадки.

Процесс реализации проекта «Наша Мечта», сплотил жителей ТОС,

повысил общественную активность населения, помог объединить семьи в совместном общем деле и гражданской инициативе.

2. Описание произведенных работ в ходе реализации проекта ТОС

Запланированные мероприятия с указанием сроков	Проведенные мероприятия с указанием сроков проведения	Ход и результаты мероприятия
Информирование жителей ТОС о начальной реализации проекта. Сбор собственных средств. Работа со спонсорами. Апрель-май 2023 г.	Проведено информирование жителей о реализации проекта. Собраны собственные средства. Апрель-май 2023г.	Выполнено
Проведение субботника по уборке придомовой территории Май 2023 г.	Проведен субботник по уборке придомовой территории. Территория расчищена от мусора, организован вывоз собранного мусора. Апрель 2023г.	Выполнено
Спил деревьев и кустарников Май – июнь 2023г.	Произведены работы по спилу деревьев и кустарников Апрель 2023 г.	Выполнено
Установка клумб. Посадка цветов Май – июнь 2023г.	Высажены цветы, обустроены клумбы. Май-июнь 2023 г.	Выполнено
Строительство песочницы, лавочек, завоз песка. Май – июнь 2023г.	Завезен песок. Приобретены необходимые материалы. Построены песочница и лавочки. Июнь 2023г.	Выполнено
Покраска турника, лестницы, ворот, песочницы, клумб. Май – июнь 2023г	Покрашены турник, лестница, ворота, песочница, клумбы. Июнь 2023 г.	Выполнено
Доставка и установка оборудования. Август-сентябрь 2023г.	Оборудование доставлено и установлено июль-сентябрь	Выполнено
Конечная уборка обу-	Проведена окончательная	Выполнено

строеной территории Октябрь 2023 г.	уборка обустроенной территории Сентябрь 2023 г.	
Организация и открытие спортивно – игровой площадке. Ноябрь 2023г.	Закуплены подарки для детей, украшение для площадки, приглашены аниматоры. Проведено праздничное открытие детской игровой площадки. 15 сентября 2023 г.	Выполнено
Размещение информации о ходе реализации проекта «Наша Мечта» и об открытии площадки на официальном сайте администрации Эльбанского городского поселения. Апрель – ноябрь 2023г.	Размещена информация о ходе реализации проекта и об открытии площадки на официальном сайте администрации Эльбанского городского поселения и средствах массовой информации 18 сентября 2023 г.	Выполнено

Проведенные незапланированные мероприятия с указанием сроков	Ход и результаты мероприятия
-	-

3. Основные результаты проекта

Установленные значения показателей результата использования иного межбюджетного трансферта	Достигнутые значения показателей результата использования иного межбюджетного трансферта
1.Привлечь к реализации проекта 169 человек.	Привлечен к реализации проекта 169 человек.
2. Установить спортивный комплекс 1 шт.	2. Установлен спортивный комплекс 1 шт.
3. Установить детский игровой комплекс 1 шт.	3. Установлен детский игровой комплекс 1 шт.
4. Установить диван парковый 1 шт.	4. Установлен диван парковый 1 шт.
5. Установить скамейку детскую 1 шт.	5. Установлена скамейка детская 1 шт.
6. Установить урну 2 шт.	6. Установлены урны 2 шт.
7. Балансир одиночный 1 шт.	7. Балансир одиночный 1 шт.
Разместить не менее двух информационных материалов о проекте в печатных (электронных) СМИ и (или) на сайте администрации муницип-	Размещено два информационных материала о проекте на сайте администрации муниципального образо-

пального образования края	
Получить 5 письменных отзывов от жителей муниципального образования, для которых реализован проект	Получено 5 письменных отзывов по проекту от жителей муниципального образования, для которых реализован проект
Предоставить фотоматериалы реализованного проекта (до/после)	Предоставлены фотоматериалы реализованного проекта (до/после)

4. Освещение проекта ТОС в СМИ

№ п/п	Название издания /ТВ канала/ Радио/ Интернет с указанием даты выхода информации	Публикация (наименование статьи)
1.	Официальный сайт администрации Эльбанского городского поселения 25 апреля 2023 года	Жители ТОС «Актив» приступили к реализации проекта «Наша мечта» https://elbanadm.khabkrai.ru/events/Novosti/6673
4.	Официальный сайт администрации Эльбанского городского поселения 18 сентября 2023 года	Проект «Наша мечта» реализован https://elbanadm.khabkrai.ru/events/Novosti/7100

5. Перспективы дальнейшего развития ТОС

Следующим этапом развития территории ТОС жители видят в установке ограждения детской площадки и установке спортивных тренажёров.

Глава администрации
Эльбанского городского
поселения
Амурского муниципального
района
Хабаровского края



МП

(подпись)

К.В. Кузьмин

(расшифровка подписи)

Председатель совета территориального общественного самоуправления «Актив»

(подпись)

Сызганова О.А.

(расшифровка подписи)

Приложение 3

К итоговому отчету о реализации
проекта «Наша мечта» территори-
ального общественного
самоуправления «Актив»

Фотоматериалы реализованного
проекта (до/после)

Двор «ДО»



Двор «ПОСЛЕ»

