

Отчет
по реализации программы Благоустройство территории Эльбанского городского поселения на 2019-2024 годы", утвержденная
постановлением администрации от 03.06.2021 №285
за 1 квартал 2022 года

№№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Предусмотрено в бюджете по программе на 2021г. (руб.)	Профинан- сировано (руб.)	Кассовые расходы (руб.)	Объемы неосвоенных средств (руб.) и причины их не освоения
1	2	3	4	5	6	7
	Благоустройство территории ЭГП на 2019-2024 годы	Всего	5 653 920	1 953 520	1 953 520,00	
		Федеральный бюджет	0	0	0	
		Краевой бюджет	1 953 520	1 953 520	1 953 520	
		Внебюджетные средства	350 400	0	0	
		Местный бюджет	950 000			
1.	Мероприятия по благоустройству и озеленению территории общественного назначения ЭГП	Всего	500 000	0,00	0,00	
		Федеральный бюджет	0	0	0	
		Краевой бюджет	0	0	0	
		Бюджет района	0	0	0	
		Местный бюджет	500 000	0,00	0,00	
2.	Мероприятия по содержанию кладбища ЭГП	Всего	350 000	50 000	0	
		Федеральный бюджет	0	0	0	
		Краевой бюджет	0	0	0	
		Бюджет района	0	0	0	
		Местный бюджет	350 000	50000	0	
3.	Благоустройство сельских территорий «Благо- устройство улицы Юбилейная (район частный сектор)	Всего	2 750 450	0	0	
		Федеральный бюджет	0	0	0	
		Краевой бюджет	1 280 900	0	0	
		Внебюджетные средства	350 400			
4.		Местный бюджет	1 119 100	0	0	
		Всего	100 000	0,00	0,00	
		Федеральный бюджет	0	0	0	
		Краевой бюджет	0	0	0	
		Бюджет района				

Аукцион еще не объявлен, документация готовится

На 300 000 рублей Аукцион еще не объявлен, документация готовится. 50000 рублей в
январе месяце оплачен исполнительный лист по исполнительному листу 27013/20/574988 от
30.09.2020

Заключен муниципальный контракт по выполне-нию работ по благоустройству сельских террито-рий «Благоустройство улицы
Юбилейная (район частный сектор) –асфальтирование улицы с обу-стройством тротуара) на сумму 2 162 885,92 руб-лей с ИП
Бурдаковым А.Г. Срок выполнения ра-бот до 30.08.2022

2. Заключен муниципальный контракт по выпол-нению работ по благоустройству сельских террито-рий «Благоустройство улицы
Юбилейная (рай-он частный сектор) –монтаж освещения на сумму 204 795,13 рублей с ИП Куралевым В.В. Срок выполнения
работ до 15.09.2022 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Предусмотрено в бюджете (руб.)	Профинансировано (руб.)	Кассовые расходы (руб.)	Объемы неосвоенных средств (руб.)
			программе на 2021 г (руб.)			и причины их не освоения
1	2	3	4	5	6	7
	Оформление территорий. Улиц при проведении праздничных мероприятий					аукцион будет объявлен до конца 2022 года
5.	Благоустройство территорий ТОС	Местный бюджет Всего Федеральный бюджет Краевой бюджет Бюджет района	100 000 1 903 520 0 1 903 520	0,00 1 903 520 0 1 903 520	0,00 0,00 0 0	3 проекта стали победителями и будут реализованы в 2022 году. - "Дворик нашей мечты" ТОС "Пришкольный", реализуемого по направлению благоустройство территории ТОС, сумма гранта из краевого бюджета 301 080 рублей, собственные вложения 201 100 руб., общая стоимость проекта 502 108 руб.; - "Победитель полоса препятствий" ТОС "Первый", реализуемого по направлению благоустройство территории ТОС, сумма гранта из краевого бюджета 707 920 рублей, собственные вложения 345 100 руб., общая стоимость 1053 020 руб.; - "Спорт для всех" ТОС "Дружба", реализуемого по направлению благоустройство территории ТОС, сумма гранта из краевого бюджета 894 520 рублей, собственные вложения 387 590 руб., общая стоимость 1282 110 руб. По состоянию на 01.04.2022 с ТОС заключены соглашения на предоставление грантов и переведены средства на реализацию проектов.

А.Ю.Лысаковский

Начальник отдела по вопросам городского хозяйства, ГО ЧС и ПБ