

Квартальный отчет
по реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры ЭГП на 2017-2030 г.г.,
утвержденная постановлением главы ЭГП от 12.06.2016 г. № 378
за 2 квартал 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Предусмотрено в бюджете по программе на 2024 г. (тыс.руб.)	Профинансировано (тыс.руб.)	Кассовые расходы (тыс.руб.)	Объемы неосвоенных средств (тыс.руб.)	Причины не освоения средств (тыс.руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры ЭГП на 2017-2030 г.г.	Всего	134263,42412	134263,42412	20177,25364	114086,17048	
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Краевой бюджет	113145,40000	113145,40000	16363,83736	96781,56264	
		Бюджет района	12854,25000	12854,25000	0,00000	12854,25000	
		Местный бюджет	8263,77412	8263,77412	3813,41628	4450,35784	
	Теплоснабжение	Всего	5,00000	5,00000	0,00000	5,00000	Заключение договора о получении справки к отопительному периоду с Дальневосточным УГМС
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Местный бюджет	5,00000	5,00000	0,00000	0,00000	
2.	Водоснабжение	Всего	720,00000	720,00000	606,56512	113,43488	ДП №7 от с ООО "ДВ Промресурс" на сумму 221 972,2 (Закуплены маты прошивные из базальтового волокна МП-75 3250*1000*60; Блок бетонный 600*250*250); ДП №8 от 17.06.2024 с ООО "ДВ Промресурс" на сумму 384 592,92 (Закуплены лист оцинкованный 08 кп/лс 0,55*1250*2500; Труба э/с 57*3,5 ст3 сп/лс; Швеллер №16 ст3 сп/лс; Швеллер 605У ст3 сп/лс; Электроды; Отвод ст ф57*3,5 90гр; Кран шаровый под приварку Ду 25; Кран шаровый п/прив Ду 50) на ремонт системы водоснабжения по ул. Заводская
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Местный бюджет	720,00000	720,00000	606,56512	113,43488	
		Всего	100,00000	100,00000	92,20000	7,80000	ДП №3 от 17.04.2024 с ООО "ДАЛЬЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" на сумму 92 200,00 (Закуплен насос СМ 100-65-200/46 с эл.дв. 3/1500) для КНС №3 в связи с выходом из строя прежнего насоса
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Местный бюджет	100,00000	100,00000	92,20000	7,80000	
4.	Газификация	Всего	130999,65000	130999,65000	18182,04280	112817,60720	
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Краевой бюджет	113145,40000	113145,40000	16363,83736	96781,56264	
		Бюджет района	12854,25000	12854,25000	0,00000	12854,25000	
		Местный бюджет	5000,00000	5000,00000	1818,20544	3181,79456	
	4.1. Распределительный газопровод для газификации жилищного фонда Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края (1-й и 2-й этапы)	Всего	130999,65000	130999,65000	18182,04280	112817,60720	Выплатена предоплата 20% по муниципальному контракту от 29.03.2024 0122300016323000008 с ООО "ДВ-Строй" (на 3 подэтап 1 этапа)
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Краевой бюджет	113145,40000	113145,40000	16363,83736	96781,56264	
		Бюджет района	12854,25000	12854,25000	0,00000	12854,25000	
		Местный бюджет	5000,00000	5000,00000	1818,20544	3181,79456	
5.	Электроснабжение	Всего	2438,77412	2438,77412	1296,44572	1142,32840	
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Местный бюджет	2438,77412	2438,77412	1296,44572	1142,32840	
	5.1. Содержание уличного освещения	Всего	933,33336	933,33336	513,33336	420,00000	_оплачена кредиторская задолженность за 2023 год по контракту от 24.04.2023 № 0122300016323000008 ИП "Бурдаков Г.А." _оплачено по МК №4 от 11.03.2024 за фактически выполненные работы 180 000,00 руб.
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Местный бюджет	933,33336	933,33336	513,33336	420,00000	
5.2.	Уличное освещение	Всего	933,52576	933,52576	611,19736	322,32840	Дог. от 22.12.2023 № 702 ПАО "ДЭК" "Хабаровскэнергосбыт" за потребленную эл. энергию в кол-ве 73010 кВт
		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Местный бюджет	933,52576	933,52576	611,19736	322,32840	
	5.3. Восстановление уличного	Всего	571,91500	571,91500	171,91500	400,00000	оплачена задолженность по

за 2 квартал 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Предусмотрено в бюджете по программе на 2024 г. (тыс.руб.)	Профинансировано (тыс.руб.)	Кассовые расходы (тыс.руб.)	Объемы неосвоенных средств (тыс. руб.)	Причины не освоения средств (тыс.руб.)
освещения		Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	МК от 01.12.2023 № 30 ИП Бурдаков Г.А. на сумму 171915 руб.
		Краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Бюджет района	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
		Местный бюджет	571,91500	571,91500	171,91500	400,00000	

Начальник отдела по вопросам
городского хозяйства ГОЧС и ПБ



А.Ю. Лысаковский