

Отчет
по реализации программы "Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 гг.", утвержденная
постановлением главы администрации от 27.04.2024 № 322

за 2 кварталы 2024 года

№№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Предусмотрено в бюджете по программе на 2024г (руб.)	Профинансировано (руб.)	Кассовые расходы (руб.)	Объемы освоения средств (руб.)	причины их не освоения
1	2	3	4	5	6	7	8
Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 гг."							
		Всего	6862358,30	6862358,30	1518745,22	5343613,08	
		Федеральный бюджет	4151958,84	4151958,84	1455504,65	2696454,19	
		Краевой бюджет	128411,16	128411,16	45016	83395,53	
		Бюджет района	0	0	0	0	
		Местный бюджет	2581988,30	2581988,30	18224,94	2563763	
		Всего	4332358,30	4332358,30	1518745,22	2813613,08	
		Федеральный бюджет	4151958,84	4151958,84	1455504,65	2696454,19	
		Краевой бюджет	128411,16	128411,16	45015,63	83395,53	
		Бюджет района	0	0	0	0	
Мероприятия по благоустройству общественных территорий							
2.		Местный бюджет	51988,30	51988,30	18224,94	33763,36	1. "Травур Комфорт" от дома 20 Второй микрорайон до магазинаХанус заключен муниципальный контракт от 26.02.2024 № 0122300016324000003 на сумму 1 518 745,22 руб. Общественная территория "Надежда" напротив центральной площади, в районе дома 21 второго микрорайона. Заключен муниципальный контракт от 19.02.2024 № 0122300016324000002 на сумму - 1 107 218,59 руб. Заключен муниципальный контракт от 29.03.2024 № 3 на сумму 508 634,82. Заключен муниципальный контракт от 15.04.2024 № 0123300016324000009 на сумму 611 529,10 На стадии подписания муниципального контракт от 26.04.2024 № 4 на сумму 231 050,009
3.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам	Всего	2 000 000,00	2 000 000,00	0	2 000 000	Проведение работ по ремонту дворового проезда дома №51 Первого микрорайона демонтаж плит, разработка грунта, устройство дорожного покрытия установка пешеходного траурара, установка крышек колодез. На данном этапе проходит конкурсная процедура
		Краевой бюджет	0	0	0	0	
		Бюджет района	0	0	0	0	
		Местный бюджет	2 000 000,00	2 000 000,00	0	2 000 000	
		Всего	150000,00	150000,00	0	150 000,00	Заключен договор на ремонт сены ЦСК "Родник" от 06.06.2024 № 6 на сумму 90 000,00 руб. Заключен договор на содержание общественных территорий на сумму 60 000,00 руб. (договор находится на согласовании)
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	
		Краевой бюджет	0	0	0	0	
		Бюджет района	0	0	0	0	
4.	Текущее содержание общественных территорий	Местный бюджет	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00	
		Всего	380 000,00	380 000,00	0	380 000,00	
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	
		Краевой бюджет	0	0	0	0	
		Бюджет района	0	0	0	0	
5.	Мероприятия по разработке проектно-сметной документации	Местный бюджет	380 000,00	380 000,00	0	380 000,00	Заключен договор № 86/24-О от 15.04.2024 на проектно-сметную документацию на «Дизайн-проект благоустройства территории, расположенной по пр. Победы в рп. Эльбан Амурского муниципального района Хабаровского края»

Начальник отдела по вопросам городского хозяйства, ГО ЧС и ПБ

А.Ю.Льсакоский