

УТВЕРЖДЕНА
приказом главного
управления внутренней
политики
Правительства
Хабаровского края
от 24.08.2021 №37П

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации проекта территориального общественного самоуправления

Муниципальное образование Хабаровского края	Эльбанское городское поселение	
Наименование территориального общественного самоуправления (ТОС)	«Содружество»	
Наименование проекта ТОС	«Малышарики»	
Общий объем расходов на реализацию проекта ТОС, в т.ч.:	505088,00 рублей	
- средства краевого бюджета	301390,00 рублей	
- средства муниципального бюджета	0	
- внебюджетные средства (собственные и привлеченные)	203 698,00 рублей	
Дата начала и окончания проекта ТОС	Начало – март 2021 г.	Окончание – декабрь 2021 (фактическое исполнение 02.09.2021)
Ф.И.О. руководителя ТОС. Соисполнители (при наличии)	Абросимова Валентина Юрьевна,	
Тел./факс (при наличии)	8 963 562 83 81	
Электронная почта (при наличии)	abrosimova.vu@yandex.ru	

1. Влияние проекта ТОС на решение заявленной проблемы

В итоге реализации проекта «Малышарики» на территории ТОС «Содружество» появилось современное игровое оборудование для детей младшего возраста (от 1 года до 6 лет), которое полностью покрывает потребность данной возрастной категории в качественном досуге без необходимости покидать придомовую территорию, а жители территории ТОС «Содружества» получили новый опыт совместного взаимодействия по улучшению условий собственной жизни.

2. Описание произведенных работ в ходе реализации проекта ТОС

Запланированные	Проведенные мероприятия	Ход и результаты
-----------------	-------------------------	------------------

мероприятия с указанием сроков	с указанием сроков проведения	мероприятия
1. Сбор собственных денежных средств. Март-апрель 2021 г.	март- апрель 2021 г. Собраны собственные средства в размере 168 720 рублей и спонсорские средства в размере 35 000 рублей Задействовано 4 человека	Выполнено
2. Собрание членов ТОС для составления плана по приведению территории в порядок. Апрель-май 2021 г.	Май 2021 г. Проведено собрание, в рамках которого определены ответственные лица за организацию уборки территории ТОС, покраски имеющихся конструкций, разбивку дополнительных клумб и высадку рассады, закупку необходимых материалов и изготовление урн.	Выполнено
3. Организация субботника для расчистки территории ТОС. Май-июнь 2021 г.	Июнь 2021 г. Произведена уборка территории от мусора, организован вывоз собранного мусора с территории ТОС «Содружество». Задействовано 50 человек.	Выполнено
4. Посадка саженцев деревьев, высадка цветочной рассады. Май-июнь 2021 г.	Июнь 2021 г. Произведена разбивка новых клумб и высадка рассады и саженцев. Задействовано 30 человек.	Выполнено
5. Заключение договора на приобретение и поставку детского игрового комплекса. Июнь-июль 2021 г.	Июнь-июль 2021 г. Заключены договора на поставку и монтаж детского игрового оборудования с ООО «Моя площадка» и ООО «Акиба» на общую сумму, ТК «Энергия» на общую сумму 303 068 рублей, из них 301390 рублей средства гранта, 1678,00 рублей собственные средства ТОС.	Выполнено
6. Приобретение расходных материалов (песок, краска, кисти и т.д) Июнь-июль 2021 г	Июнь 2021 г. Приобретены все необходимые материалы для покраски двора, а также закуплен песок, цемент, урны. Задействовано 4 человека.	Выполнено
7. Покраска детских конструкций, скамеек, песочниц, лавочек, клумб. Приобрете-	Июнь 2021 г. Произведена покраска имеющихся детских конструкций и	Выполнено

ние и установка уличных урн Июнь-июль 2021 г.	лавочек. Задействовано 30 человек.	
8. Доставка и установка детского игрового оборудования. Июль-сентябрь 2021 г.	Август-Сентябрь 2021 г. Поставлено и установлено детское игровое оборудование согласно заключенных договоров с ООО «Моя площадка» и ООО «Акиба»	Выполнено
9. Отправка приглашений на торжественное открытие игровой площадки. Август-сентябрь 2021 г.	Август-сентябрь 2021 г. Произведена расклейка объявлений о предстоящем празднике, а также оповещены представители администрации Эльбанского городского поселения.	Выполнено
10. Праздник открытия игровой площадки с конкурсами для детей. Август-Сентябрь 2021 г.	2 Сентября 2021 г. Проведено праздничное открытие детской игровой площадки с конкурсами и подарками для детей. Приглашены аниматоры и фотограф. Задействовано 30 человек. На празднике присутствовало 150 человек	Выполнено
11. Освещение в сети интернет, в газете «Наш город Амурск» о ходе и реализации проекта. Сентябрь-Ноябрь 2021 г.	Июнь-Сентябрь 2021 г. Размещены публикации в социальной сети Instagram https://www.instagram.com/p/CRVZ33oMSnT/?utm_medium=copy_link https://www.instagram.com/p/CTN-X3OI5G4/?utm_medium=copy_link https://www.instagram.com/p/CTd2wvBDRW7/?utm_medium=share_sheet Подготовлена и направлена заметка в газету «Наш город Амурск»	Выполнено
12. Предоставление отчета об исполнении проекта	Подготовлен и направлен отчет о реализации проекта	Выполнено

Проведенные незапланированные мероприятия с указанием сроков	Ход и результаты мероприятия
--	------------------------------

1. Заключение дополнительного соглашения с ООО «Моя площадка»	5 июля 2021 года Заключено дополнительное соглашение с ООО «Моя площадка», т.к. позиция диван-качели ИО 12.М.04.04.01 Качели М2 согласно спецификации к договору была снята с производства заводом изготовителем. Осуществлен возврат денежных средств в размере 38 221 рубль за поставку и монтаж диван-качели ИО 12.М.04.04.01 Качели М2
2. Заключение договора с ООО «Акиба»	6 июля 2021 года Заключен договор с ООО «Акиба» на поставку диван-качели НФ-00000753, а также произведена оплата транспортных услуг по доставке качели ТК «Энергия» из г. Владивосток до г. Комсомольс-на-Амуре. Из г. Комсомольск-на-Амуре до п. Эльбан качеля доставлена собственными силами членов ТОС
3. Установка диван-качели	24 августа 2021 года Собственными силами членов ТОС произведен монтаж диван-качели, поставленной ООО «Акиба»

3. Основные результаты проекта

Установленные значения показателей результата использования иного межбюджетного трансферта	Достигнутые значения показателей результата использования иного межбюджетного трансферта
- привлечь к реализации проекта 201 граждан	Привлечен 201 гражданин
- приобрести, доставить и осуществить монтаж детского игрового оборудования (диван-качели, качели М2, качалка*балансир, качалка на пружине (2 шт.), домик, Бум)	Приобретено, доставлено и установлено детское игровое оборудование (диван-качели, качели М2, качалка*балансир, качалка на пружине (2 шт.), домик, Бум)
- разместить не менее двух информационных материалах о проекте в печатных (электронных) СМИ, в том числе в инфор-	Размещено 6 информационных материалов о проекте

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и (или) на сайте муниципального образования края (один - в начале реализации проекта, другой – после реализации проекта)	
- получить 5 письменных отзывов от жителей муниципального образования, для которых реализован проект	Получено 5 письменных отзывов от жителей муниципального образования, для которых реализован проект:

4. Освещение проекта ТОС в СМИ

№ п/п	Название издания /ТВ канала/ Радио/ Интернет с указанием даты выхода информации	Публикация (наименование статьи)
1.	Официальный сайт администрации Эльбанского городского поселения 15 июня 2021 года	Жители ТОС «Содружество» приступили к реализации проекта «Малышарики» https://elbanadm.khabkrai.ru/events/Novosti/4580
2.	Социальная сеть «Instagram» 15 июля 2021 года	О ходе реализации проекта «Малышарики» https://www.instagram.com/p/CRVZ33oMSnT/?utm_medium=copy_link
3.	Социальная сеть «Instagram» 31 августа 2021 года	О ходе реализации проекта «Малышарики» https://www.instagram.com/p/CTN-X3OI5G4/?utm_medium=copy_link
4.	Социальная сеть «Instagram» 5 сентября 2021 года	О праздничном открытии площадки по проекту «Малышарики» https://www.instagram.com/p/CTagFs6shZA/
5.	Социальная сеть «Instagram» 06 сентября 2021 года	https://www.instagram.com/p/CTd2wvBDRW7/?utm_medium=share_sheet
6.	Газета «Наш город Амурск»	Планируемая дата выхода 14 сентября 2021

5. Перспективы дальнейшего развития ТОС

На данный момент подготовлен и отправлен на конкурс грантов проект «Спортивное содружество», в рамках которого предполагается дооснастить дворовую

территорию ТОС уличным спортивным оборудованием для детей, подростков и взрослых.

И.о. главы администрации
Эльбанского городского по-
селения
Амурского муниципального
района
Хабаровского края



(подпись)

С.В.Яковлев

(расшифровка подписи)

Председатель совета терри-
ториального общественного
самоуправления «Содруже-
ство»

(подпись)

В.Ю. Абросимова

(расшифровка подписи)